

Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für die Gasinstallation

Bauvorhaben

Auftraggeber vertreten durch

Name, Vorname

Auftragnehmer vertreten durch

Name, Vorname

Folgende Anlagenteile wurden in Betrieb genommen:

	Anlagenteil, Apparat	Bemerkungen
<input type="checkbox"/>	1. Anlagen des Netzbetreibers	
<input type="checkbox"/>	2. Rohrleitungen einschließlich der Verbindungen durch: <ul style="list-style-type: none"> - Prüfen von Verbindungsstellen mit HAE, Gas-Druckregelgeräten, Gaszählern, Gasgeräten, Geräteanschlussarmaturen sowie gasführenden Leitungen ... - Prüfen der Verschlüsse von Prüföffnungen - Prüfen der Geräteanschlussleitung 	
<input type="checkbox"/>	3. Absperreinrichtungen	
<input type="checkbox"/>	4. Gasgeräte (Wärmeerzeuger und Trinkwassererwärmer)	
<input type="checkbox"/>	5. Gasherd, Gaswäschetrockner u. a. Gas-Haushaltskleingeräte	
<input type="checkbox"/>	6. Abgasabführung (Anschlüsse und Verbindungen)	
<input type="checkbox"/>	7. Verbrennungsluftversorgung	
<input type="checkbox"/>	8. Kondenswasserableitung	
<input type="checkbox"/>	9. Sonstige	

Ergänzende Bemerkungen des Auftraggebers/Betreibers:

Ergänzende Bemerkungen des Auftragnehmers/Vertragsinstallationsunternehmens:

Die Einweisung über den Betrieb der Anlage ist erfolgt; die erforderlichen Betriebsunterlagen, Bedienungsanleitungen und Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen wurden vollständig ausgehändigt.

Ort

Unterschrift Auftraggeber bzw. Vertreter

Datum

Unterschrift Auftragnehmer bzw. Vertreter